

Pori-Ulvila yhdysvesijohdon rakentamisen tilanne

Tekninen lautakunta 15.05.2024 § 36
484/14.05.00/2021

Valmistelija Vesihuoltoinsinööri Jukka Valtonen ja tekninen johtaja Teemu Björninen

Uvilan kaupungin ja Lännen Alituspalvelu Oy:n välinen urakkasopimus Pori-Ulvila yhdysvesijohdon rakentamiseksi on allekirjoitettu 29.5.2023. Urakkasopimuksessa on sovittu töiden valmistumisajaksi 31.10.2023. Alkuperäisiä suunnitelmia on töiden aikana osin tilaajan puolelta muutettu. Urakoitsijan ilmoittamat aikataulut ovat osin olleet paikkansa pitämättömät eikä aikatavoitteisiin ole päästy. Urakkasopimuksen ehtoja ei ole osin noudatettu. Urakka on edelleen kesken eikä urakoitsijan kanssa ole ollut neuvotteluyhteyttä yhteisen näkemyksen saamiseksi viivästysten syistä ja vaikutuksista lopullisen urakkasuorituksen vastaanottoon ja hyväksymiseen.

Vesihuoltoinsinööri ja tekninen johtaja esittelevät lautakunnalle urakan tämänhetkisen tilanteen ja arvion valmistumisesta, tiedossa olevat poikkeamat ja pääkohdat sopimuksellisista ristiriidoista.

Esittelijä Tekninen johtaja Björninen Teemu

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee saamansa katsauksen tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin